

Informe de situació dels projectes aprovats a través del procés de “Pressupostos participatius 2018”.

Data d'actualització: setembre de 2019

Import total disponible del procés:

150.000 euros

Obres seleccionades mitjançant procés de votació obert a
totes les persones majors de 16 anys empadronades a Rubí:

1-	Reposició de arbres morts als carrers de Rubí	36.300 €
2-	Prova pilot enllumenat intel·ligent	18.150 €
3-	Pista poliesportiva a l' urbanització de Can Ximelis	94.380 €

TOTAL

148.830 €

Projecte 1:

Projecte:

Reposició de arbres morts als carrers de Rubí

Descripció (formulació proposta ciutadana):

Per tots els carrers de Rubí hi han dotzenes i si els sumen tots, fins i tot centenars de escossells d'arbres que fa mesos o anys que han mort i han sigut talats i mai tornats a plantar.

En molts casos inclòs els propis escossells han estat eliminats amb paviment de la pròpia vorera, perdent la oportunitat de gaudir de la presència de un arbre. Es per això que crec que caldria destinar una part dels pressupostos a replantar tots els escossells buits amb nous arbres i fer un Rubí mes bonic.

Projecte tècnic:

Especies plantades:

- Acer Campestre
- Acer Fremani
- Acer sacharinum
- Carpinus betulus
- Celtis australis
- Cupresus Sempervirens
- Fraxinus angustifolia
- Jacaranda Mimosifolia
- Lagestroemia indica
- Ligustrum lucidum
- Liquidambar styraciflua
- Prunus cerasifera

Nº d'arbrat plantat: 140 unitats en total

Ubicacions:

- C/ Torrent del Alba
- Pl Isabel de Villena
- C/Calderon de la Barca
- C/ Castell
- Pl Bona ventura Josa
- Pl Pere Esmendia
- Pl Pep Ventura
- Ctra de St Cugat

- Ctra de St Cugat / Cervantes
- C/Antoni Sedo
- C/Antoni Sedo
- Pl Josep Palet
- C/ Montserrat
- c/De la Creu
- C/ Historiador Serra
- Pl Font del Ferro/ Almeria
- Pl Miguel Hernandez
- C/Ciclisme
- C/ Païssos Catalans
- C/ General Castaños
- Pl Josep Tarradellas
- C/ Estels
- C/ Safir
- C/ Torrijos
- Passeig de la Riera, Costat Castell
- Av Castellsbisbal 173-175
- Av Castellsbisbal - C/ Safir
- Pl Nova de Can Fatjó

Imatges:

C. Abat Escarré



C. Calderón de la Barca



Carrer Torrent Alba



Pl. Bonaventura Josa



Pl. Fiqueres



Pl Pearson



Pl. Esmendia



Rambla Joan Miró



Execució treballs:

Novembre – desembre 2018

Estat d'execució:

Finalitzada

Adjudicació i imports:

- Empresa adjudicatària del subministrament de l'arbrat és Vivers Massaneda. Import: 16.494,83 € (IVA inclòs)
- Empresa adjudicatària de la plantació i reg de l'arbrat: Santín Jardineria i Paisatge SL Import: 18.150,00 € (IVA inclòs)

Projecte 2:

Projecte:

Prova pilot enllumenat intel·ligent

Descripció (formulació proposta ciutadana):

Hoy en día es un hecho que la infraestructura pública ha de pasar por una renovación para integrarla en unas instalaciones eficientes y sostenibles.

En Rubí hay zonas donde falta alumbrado y son susceptibles de hacer pruebas piloto sobre iluminación inteligente. Se adjunta documento al respecto.

Projecte tècnic:

El projecte contempla la instal·lació d'un sistema d'enllumenat intel·ligent. Sistema que ofereix el màxim control en la gestió i la operació de la Instal·lació d'enllumenat, controlant i garantint els estalvis energètics i facilitant les tasques de manteniment. Les principals característiques del sistema son les següent:

- Control remot de la instal·lació mitjançant una aplicació web adaptada per a smartphones i tauletes.
- Sistema modular, robust i fiable, integrat en el concepte de la indústria 4.0.
- Monotorització energètica amb mesuradors que compleixen les normes IEC-62053 – EN 50479.
- Comunicació via GPRS/3G RS232, RS485 i possibilitat de connectivitat en xarxes Wi-Fi municipals.
- Programació de les corbes de regulació de flux dels punts de llum amb GridControl a través de PLC.
- Relotge astronòmic amb autonomia de 10 anys garantida, gràcies a la bateria que incorpora el dispositiu.

- Horaris d'encesa i d'apagada, amb la possibilitat d'ajustar-los de forma dinàmica i automàtica segons l'estat meteorològic.
- Gestió d'alarmes amb enviament de correus electrònics i registre d'esdeveniments de la instal·lació.
- Interfície interoperable i de codi obert facilitant la integració amb plataformes de gestió mitjançant protocol API REST.
- Detecció de sostracció de cable elèctric amb avís immediat

A la pràctica s'ha procedit a retirar 40 llumeneres existents, instal·lar 14 unitats de llumeneres LED de 60W i 26 unitats de llumeneres LED de 50W i 2 telecontrols de flux lluminós i mesures elèctriques.

Àmbits treballats / Ubicacions:

Els àmbits corresponents als quadres d'enllumenat C i D

Que suposen els següents àmbits:

- Passeig de les Torres (entre Av. Can Cabanyes i c. Ciutat de Mendoza)
- C. Inventor Pearl
- C. Miquel Servet (entre Passeig de les Torres i c. Antoni Sedó)
- C. Inventor Monturiol (entre c. Edison i c. Ciutat de Mendoza)
- C. Gutenberg
- C. Ciutat de Mendoza (entre c. Antoni Sedó i Passeig de les Torres)

Execució treballs:

Inici treballs: 15 de juliol de 2019

Finalització treballs: 30 d'agost de 2019.

Estat d'execució:

Finalitzada

Adjudicació i imports:

Empresa adjudicatària del subministrament de l'arbrat és Vivers Massaneda. Import: Empresa adjudicatària: SUI SL

Import: 17.523,31 € (IVA inclòs)

Projecte 3

Projecte:

Pista poliesportiva a l'urbanització de Can Ximelis

Descripció (formulació proposta ciutadana):

L'actuació contempla l'execució d'una nova pista esportiva a la urbanització de Can Ximelis, al solar que hi ha actualment entre els carrers Moncayo i Aneto. El projecte preveu una pista polivalent per practicar futbol i basquet. El projecte tècnic contempla un paviment de formigó remolinat i un tancament metàl·lic perimetral.

Projecte tècnic:

El projecte contempla l'àmbit de l'actual camp de lloc de terres, el qual es preveu pavimentar i dotar de mobiliari esportiu actualitzat.

El terreny on s'ubicarà la pista esportiva és pràcticament horitzontal. Els seus límits són: cap a l'est un talús ascendent que corona amb una zona de jocs infantils i d'estada. Cap a l'oest, un talús descendent que dona cap a una zona boscosa qualificada urbanísticament com a zona esportiva. Cap al nord, ens trobem amb el carrer de Montcayo, la vorera del qual està pavimentada amb panot de 9 pastilles i que és per on es produeix l'accés a la pista esportiva. Cap al sud el límit són parcel·les privades.

La pavimentació de la pista consistirà en una llosa de formigó de 15cm amb acabat fratassat. També es preveu realitzar un tancament perimetral de la pista amb una tanca de 2m d'alçada als laterals i de 6m a la zona dels gols. En la zona dels gols es disposarà doble tanca per absorbir els efectes dels impactes de les pilotes. Es col·locarà una porta d'accés per a vehicles de manteniment i 4 portes d'accés per vianants.

Es preveu també, la Instal·lació de 4 cistelles de bàsquet i 2 porteries de futbol.

Àmbit treballs:

Pista poliesportiva a l' urbanització de Can Ximelis i en concret al solar existent a l'encontre del c. Montcayo amb el c. Aneto.

Execució treballs:

Inici treballs: 15 de juliol de 2019

Finalització treballs: 30 d'agost de 2019.

Estat d'execució:

Actualment el projecte s'ha aprovat inicialment, esta previst que per finals d' octubre de 2019 estigui aprovat definitivament. Posteriorment es procedirà a la licitació de les obres, el procés del qual pot durar entre 6 i 9 mesos prèviament a l' inici de les obres. Segons el projecte executiu el termini d'execució de les obres és d'un mes.

Accions realitzades

- Elaboració del projecte executiu ([cliqueu aquí](https://seu.rubi.cat/urbanismeCategoriaPublic/listPublicacionsAmbCategoria?categoria.id=76&esCatPrincipal=) per consultar-lo)
- Aprovació inicial, i aprovació definitiva

Següents accions a realitzar

- Licitació de l'obra
- Execució de l'obra

Previsió finalització dels treballs:

Any 2020

Adjudicació i imports:

Import previst: 94.380€ (IVA inclòs)